

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1517367

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
 облдержадміністрації

04011555

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1517367

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
 облдержадміністрації

04011555

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1517367

7367

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів,
 спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

12100000000

(код бюджету)

(код Програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код
 функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу отримання населенням медичної допомоги у сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Будівництво амбулаторій загальної практики - сімейної медицини

Обсяг капітальних вкладень на будівництво медичних закладів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження я голови Луганської ОДА		60 098,104	60 098,104	50 555,467	50 555,467			-9 542,637	-9 542,637	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За деякими об'єктами економія коштів у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом. По шести об'єктах несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі.</p>												
2	<i>продукту</i>	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА		11	11	11	11	11	11	0	0	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
3	<i>ефективно сті</i>	Середні витрати на один об'єкт	Розрахунок	5 463,464	5 463,464	4 595,952	4 595,952	-867,512	-867,512			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За деякими об'єктами економія коштів у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом. По шести об'єктах несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі.</p>												
4	<i>якості</i>	Будівництво лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини забезпечить належну якість медичного обслуговування населення у сільській місцевості. Рівень готовності будівництва.	Розрахунок	100	100	84	84	-16	-16			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. По шести об'єктах несприятливі поточні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі:

Аналіз стану виконання результативних показників: Види робіт, передбачені проектною, документально виконані в повному обсязі за 5 об'єктами. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом. По шести об'єктах несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана частково. За наслідками бюджетної програми збудовано та введено в експлуатацію 5 амбулаторій. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації. За іншими об'єктами роботи будуть продовжені наступного року.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Л.І.Діденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Л.Наконечна
(ініціали/ініціал, прізвище)

